

工事・役務等変更契約結果

工事名	古河住宅20給排水設備等改修工事
工事場所	三重県津市南新町109番60外
工事種別	建築一式工事
工事概要	津市内1住宅(2棟)における以下の工事 <ul style="list-style-type: none"> ・衛生器具の更新 ・給水管の更新 ・雑排水管の更新 ・屋外排水管の更新 ・ガス栓の更新 ・ガス給湯器の新設 ・浴室ユニットバス化 ・上記工事に伴う建築改修工事
変更前工事期間	令和2年11月19日 から 令和3年3月29日 まで
変更後工事期間	令和2年11月19日 から 令和3年5月21日 まで
契約の相手方及び住所	株式会社近藤建設
	三重県伊勢市上地町3604番地1
法人番号	7190001007218
変更契約年月日	令和3年3月24日 及び 令和3年5月13日
契約金額	67,903,000円 (税込み)
変更金額	2,055,293円 (税込み) (減額)
変更後の契約金額	65,847,707円 (税込み)
変更契約理由	(1) 本工事の主要製品であるユニットバスについて、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言を踏まえた製造メーカーの出勤抑制の影響等を受け、当初の納期より遅れることとなり、工期の延長を行うもの。
	(2) 2号棟屋外埋設配管において、設計で示した配管ルートは、既設擁壁の基礎形状が想定と異なり、干渉するため工事を取りやめるもの
	(3) その他設計図と現場との不一致による設計変更を行うもの